

Отчёт

об итогах реализации проектов инициативного бюджетирования
муниципального образования Почтовское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым за 2024 год

1. Сведения о поступлении денежных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования в разрезе источников финансирования, руб.:

Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
денежные средства бюджета Республики Крым	3 490 414,00	3 463 450,00	3 140 000,00	гр.3 – гр.4	При заключении контракта снижение НМЦК на 10 %
денежные средства местного бюджета	2 880 000,00	2 880 000,00	2 590 814,00	289 186,00	
денежные средства жителей населенного пункта	340 414,00	340 414,00	306 150,00	34 264,00	
денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников (далее – спонсоры)	270 000,00	243 036,00	243 036,00	0,00	
Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на финансирование проекта инициативного бюджетирования в Республике Крым:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Малиновка, ул. Партизанская (в части установки игровой площадки)	мес.	июль	июль
2	Работы по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Приятное Свидание, ул. Фонтанная (в части установки игровой площадки)	мес.	июль	июль

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в неденежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта (при наличии):

3.2. Спонсоры (при наличии):

4. Создано рабочих мест (при наличии):

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.;
новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) – 0 чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата:

начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 12.07.2024 г.,
ввода объекта в эксплуатацию – 30.09.2024 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы-местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и инициативная группа в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации

трудности с отбором и контрактованием подрядчика

недобросовестный подрядчик

недостаточно времени для качественного выполнения работ

неблагоприятные погодные условия

несвоевременная поставка товаров, работ и услуг

трудности с отбором и контрактованием строительного надзора

низкое качество строительного надзора

прочее (описать)

8. Основные извлеченные из проекта инициативного бюджетирования уроки (чтобы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие жителей населенного пункта и спонсоров в реализации проекта инициативного бюджетирования в неденежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п., и их результаты).

Достоверность сведений подтверждаю:

Председатель Почтового сельского совета –
глава администрации Почтового сельского поселения

Буланыхина Л.П.



Руководитель МКУ «ЦБ Почтового сельского поселения»

Кучеренко Л.И.