

Отчёт
о реализации проекта инициативного бюджетирования
Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Почтовское Бахчисарайского муниципального района
(наименование муниципального образования Республики Крым)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования, руб.:

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Почтовое, пер. Озерный (90:01:030102:2886)	Всего	1 731 229,00	1 731 229,00	1 731 229,00	0,00	
	в том числе:					
Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Почтовое, пер. Озерный (90:01:030102:2886)	денежные средства бюджета Республики Крым	1 211 863,00	1 211 863,00	1 211 863,00	0,00	
Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Почтовое, пер. Озерный (90:01:030102:2886)	денежные средства местного бюджета	259 683,00	259 683,00	259 683,00	0,00	
Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Почтовое, пер. Озерный (90:01:030102:2886)	денежные средства жителей населенного пункта	86 561,00	86 561,00	86 561,00	0,00	
Работы по благоустройству детской игровой площадки,	денежные средства индивидуальных	173 122,00	173 122,00	173 122,00	0,00	

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Почтовое, пер. Озерный (90:01:030102:2886)	предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников					
Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тополи, ул. Гаспринского (90:01:031301:585)	Всего	1 731 229,00	1 731 229,00	1 731 229,00	0,00	
	В том числе:					
Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тополи, ул. Гаспринского (90:01:031301:585)	денежные средства бюджета Республики Крым	1 211 863,00	1 211 863,00	1 211 863,00	0,00	
Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тополи, ул. Гаспринского (90:01:031301:585)	денежные средства местного бюджета	259 683,00	259 683,00	259 683,00	0,00	
Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тополи, ул. Гаспринского (90:01:031301:585)	денежные средства жителей населенного пункта	86 561,00	86 561,00	86 561,00	0,00	

Наименование проекта	Тип средств	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тополи, ул. Гаспринского (90:01:031301:585)	денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников	173 122,00	173 122,00	173 122,00	0,00	

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Почтовое, пер. Озерный (90:01:030102:2886)		1 731 229,00	1 731 229,00
2	Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, пгт. Почтовое, пер. Озерный (90:01:030102:2886)	Единица	1 731 229,00	1 731 229,00
3	Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тополи, ул. Гаспринского (90:01:031301:585)		1 731 229,00	1 731 229,00
4	Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тополи, ул. Гаспринского (90:01:031301:585)	Единица	1 731 229,00	1 731 229,00

**Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым,
Бахчисарайский район, пгт. Почтовое, пер. Озерный (90:01:030102:2886)**

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

инициативные платежи от индивидуальных предпринимателей

3.2. Спонсоры:

173 122

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - null чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - null чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 09.2025 г., ввода объекта в эксплуатацию - 10.2025 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Работы по благоустройству детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Тополи, ул. Гаспринского (90:01:031301:585)

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта:

инициативные платежи от индивидуальных предпринимателей

3.2. Спонсоры:

173 122

4. Создано рабочих мест:

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - null чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - null чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано:

6. Дата начала реализации проекта инициативного бюджетирования - 09.2025 г., ввода объекта в эксплуатацию - 10.2025 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и население в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

- низкое качество технической документации
- трудности с отбором и контрактованием подрядчика
- недобросовестный подрядчик
- недостаточно времени для качественного выполнения работ
- неблагоприятные погодные условия
- несвоевременная поставка товаров, работ и услуг

- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

8. Предложение по совершенствованию работы по развитию инициативного бюджетирования:

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие населения муниципального образования Республики Крым и юридических лиц в безвозмездном выполнении работ и предоставлении услуг, и их результаты.

Представитель от разработчика проекта инициативного бюджетирования _____ / null
(подпись)

Достоверность сведений подтверждаю:

Председатель Почтового сельского совета-глава
администрации Почтового сельского поселения

Л.П. Буланихина

Ф.И.О.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1D04EB819306DFE2654FB90D8D257546

Владелец: Буланихина Лариса Петровна

Действителен с 18.12.2025 по 13.03.2027

Руководитель финансового органа
муниципального образования
Республики Крым

Ф.И.О. (подпись)

20 января 2026 г.